

التقرير السداسي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي الاستثماري

لسنة 2021

1- توسيع قصر البلدية قسط 2: تم إسناد الصفقة للمقاول ناجح الكداسي بمبلغ قدره 183.572,400 أ.د في انتظار تعيين مكتب متابعة (bureau de pilotage)

2- تهيئة المستودع البلدي: قررت اللجنة اللجوء إلى التفاوض بعد طلب عروض ثلاثة مرات على منظومة الشراء العمومي على الخط وبعد النقاش اتفقت الأطراف على إنزال المبلغ من 174.010,880 إلى مبلغ 166.729,836 كما تخلت الإدارة الجهوية للتجهيز على متابعة المشروع وأصبحت البلدية مطالبة بتعيين مكتب متابعة (bureau de pilotage)

3- التنوير العمومي : بمبلغ حلي قدره 145.632,095 أ.د وتم انجاز المشروع بنسبة 90 بالمائة

4- صيانة الطرقات و مد الأرصفة: حيث تم تغيير صبغة المشروع إلى مشروع تجميل مدينة بتكلفة 350 أ.د منها 50 أ.د تمويل ذاتي و 300 أ.د من صندوق القروض، في انتظار تعيين مصمم للمشروع ولقد تم بالفعل تعيين جلسة للجنة الفنية للبناءات المدنية يوم 10 مارس 2022 لمناقشة الدراسات التمهيدية المفصلة .

5- 61 أ.د جرار: تم نشره على الخط تينابس يوم 2022/01/04

6- التنوير العمومي (مناطق التوسع): تم نشره على خط تونابس وإحالة الملف على اللجنة الجهوية للصفقات

7- التنوير العمومي بمناطق البلدية: تم إسناد الصفقة للمقاول عز الدين العيوني بمبلغ قيمته 219 أ.د.

8- معبر مائي (المؤدي للمعهد الثانوي) : خصص له مبلغ قدره 50 أ.د حيث تم نشره على الخط تونابس للمرة الرابعة وتم تغيير الملف الفني وأصبح يتجاوز الاعتماد المرصود .

9- أشغال الترسيف لسنة 2020 لمناطق التوسع : تم إسناد الصفقة للمقاول محمد بدر الدين هراي بمبلغ قدره 145.220,000 أ.د حيث انطلقت الأشغال ابتداء من شهر مارس 2022

رئيس البلدية
السيد هراي

