

التقرير السنوي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي الإستثماري

لسنة 2021

و بعد نفيذ سيادتكم حول تقدم تنفيذ المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021 – 2022 و المبينة كالتالي:

1- تهيئة المستودع البلدي: قررت اللجنة اللجوء إلى التفاوض بعد طلب عروض ثلاثة مرات على منظومة الشراء العمومي على الخط وبعد النقاش اتفقت الأطراف على إنزال المبلغ من 174.010,880 إلى مبلغ 166.729,836 كما تخلت الإدارة الجهوية للتجهيز على متابعة المشروع وأصبحت البلدية مطالبة بتعيين مكتب متابعة (bureau de pilotage)

2- التنوير العمومي : بمبلغ جملي قدره 145.632,095 أ.د وتم انجاز المشروع بنسبة 90 بالمائة

3- توسيع قصر البلدية قسط 2: تم إسناد الصفقة للمقاول ناجح الكداسي بمبلغ قدره 183.572,400 أ.د في انتظار تعيين مكتب متابعة (bureau de pilotage)

4- صيانة الطرقات و مد الأرصفة: حيث تم تغيير صبغة المشروع إلى مشروع تحميل مدينة بتكلفة 350أد منها 50أد تمويل ذاتي و 300أد من صندوق القروض، في انتظار تعيين مصمم للمشروع ولقد تم بالفعل تعيين جلسة للجنة الفنية للبنىات المدنية يوم 10 مارس 2022 لمناقشة الدراسات التمهيديّة المفصلة .

5- إقتناء معدات نظافة وتجهيزات : 165أد :

- 50 أ.د: إقتناء و تركيب السلم الكهربائي : حيث وقع تركيزه على الشاحنة من نوع افيكو وتم إقتناء قطع غيار لصيانتها

- 35 أ.د: إقتناء حاويات لرفع الفضلات : أسندت الصفقة للمقاول "مجيد بن سالم" بمبلغ 32.000.000 أ.د.

- 61 أ.د جرار: تم نشره على الخط تينابس يوم 2022/01/04

6- التنوير العمومي (مناطق التوسع): تم نشره على خط تونابس وإحالة الملف على اللجنة الجهوية للصفقات

7- التنوير العمومي بمناطق البلدية: تم إسناد الصفقة للمقاول عز الدين العيوني بمبلغ قيمته 219 أ.د.

8- معبر مائي (المؤدي للمعهد الثانوي) : خصص له مبلغ قدره 50 أ.د حيث تم نشره على الخط تونابس للمرة الرابعة وتم تغيير الملف الفني وأصبح يتجاوز الاعتماد المرصود .

9- التزود بالماء الصالح للشرب 320 أ.د : عدم توفر الاعتمادات الكافية لسنة 2021 وستحاول البلدية توفير اعتمادات في الغرض بعنوان سنة 2022

10- أشغال الترميم لسنة 2020 لمناطق التوسع : تم إسناد الصفقة للمقاول محمد بدر الدين هراي بمبلغ قدره 145.220,000 أ.د حيث انطلقت الأشغال ابتداء من شهر مارس 2022

11- المركب الرياضي : قدمت الاستشارة للدراسة الفنية لهذا المشروع في مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد وقد تم تعيين المهندس قيس خليفي لتصميم هذا المشروع ومن المرتقب انطلاق الانجاز في أواخر سنة 2022 .

رئيس البلدية
السيد هراي

